

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Reforma da EMEF Marechal Mascarenhas de Moraes

SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul

ETAPAS DE 30 DIAS						
	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 66.248,06	52.998,45	13.249,61	-	-
			80,00%	20,00%	0,00%	0,00%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 45.241,96	45.241,96	-	-	-
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	ESTRUTURA	R\$ 81.507,43	32.602,97	48.904,46	-	-
			40,00%	60,00%	0,00%	0,00%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 9.218,29	-	4.609,15	2.765,49	1.843,66
			0,00%	50,00%	30,00%	20,00%
5	REVESTIMENTO PAREDE	R\$ 1.198,20	-	239,64	599,10	359,46
			0,00%	20,00%	50,00%	30,00%
6	REVESTIMENTO PISO INTERNO	R\$ 22.684,94	-	6.805,48	15.879,46	-
			0,00%	30,00%	70,00%	0,00%
7	REVESTIMENTO PISO EXTERNO	R\$ 17.255,85	-	2.588,38	8.627,93	6.039,55
			0,00%	15,00%	50,00%	35,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 7.388,09	1.477,62	3.694,05	2.216,43	-
			20,00%	50,00%	30,00%	0,00%
9	ESQUADRARIAS	R\$ 14.554,24	-	-	5.821,70	8.732,54
			0,00%	0,00%	40,00%	60,00%
10	FORRO	R\$ 3.398,08	-	-	1.019,42	2.378,66
			0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
11	PINTURA PAREDES	R\$ 4.243,50	-	-	848,70	3.394,80
			0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 10.306,90	-	-	2.061,38	8.245,52
			0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.289,13	1.093,37	1.822,28	2.186,74	2.186,74
			15,00%	25,00%	30,00%	30,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 73.674,31	7.367,43	14.734,86	18.418,58	33.153,44
			10,00%	20,00%	25,00%	45,00%
15	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 2.041,87	-	-	-	2.041,87

			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	VALOR GLOBAL	R\$ 366.250,85	R\$ 140.781,80	R\$ 96.647,90	R\$ 60.444,91	R\$ 68.376,23
	PERCENTAGENS (%)	100,00%	38,44%	26,39%	16,50%	18,67%