

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ÁREA: 13.499,81m²
DATA: NOV/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO	%	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 87.334,74	100,00%	R\$ 87.334,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 194.150,68		R\$ -	40,00%	R\$ 77.660,27	40,00%	R\$ 77.660,27	20,00%	R\$ 38.830,14		R\$ -		R\$ -
3	MICRODRENAGEM	R\$ 486.737,47	40,00%	R\$ 194.694,99	50,00%	R\$ 243.368,74	10,00%	R\$ 48.673,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.048.819,27		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 262.204,82	35,00%	R\$ 367.086,74	40,00%	R\$ 419.527,71		R\$ -
5	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 288.021,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 288.021,01
6	SINALIZAÇÃO	R\$ 29.986,90		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 29.986,90
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 14.042,86		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 14.042,86
TOTAL		R\$ 2.149.092,93		R\$ 282.029,73		R\$ 321.029,01		R\$ 388.538,84		R\$ 405.916,88		R\$ 419.527,71		R\$ 332.050,77
				R\$ 282.029,73		R\$ 603.058,74		R\$ 991.597,57		R\$ 1.397.514,45		R\$ 1.817.042,16		R\$ 2.149.092,93

DUO Engenharia
 Daniel Schneider
 Responsável Técnico
 CREA RS 223361