

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL EUDÓCIO FERNANDES DA COSTA

TRECHO: ENTRE O ASFALTO EXISTENTE E O ACESSO AO CTG

ÁREA: 2.070,25m x 7,00m = 14.491,75m²

DATA: JUL/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 174.802,91	12,50%	21.850,36	12,50%	21.850,36	12,50%	21.850,36	12,50%	21.850,36	12,50%	21.850,36	12,50%	21.850,36	12,50%	21.850,36	12,50%	21.850,36
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 621.694,72	-	-	30,00%	186.508,42	50,00%	310.847,36	20,00%	124.338,94	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MICRODRENAGEM	R\$ 193.200,91	70,00%	135.240,64	30,00%	57.960,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.210.345,77	-	-	-	-	-	20,00%	442.069,15	30,00%	663.103,73	30,00%	663.103,73	20,00%	442.069,15	-	-	-
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 29.182,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	29.182,97	-	-	-	
6	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	R\$ 97.080,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	48.540,33	50,00%	48.540,33	
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 42.024,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	42.024,93	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.368.332,86</b>		<b>R\$ 157.091,00</b>		<b>R\$ 266.319,05</b>		<b>R\$ 332.697,72</b>		<b>R\$ 588.258,46</b>		<b>R\$ 684.954,09</b>		<b>R\$ 684.954,09</b>		<b>R\$ 541.642,81</b>		<b>R\$ 112.415,62</b>
				<b>R\$ 157.091,00</b>		<b>R\$ 423.410,05</b>		<b>R\$ 756.107,78</b>		<b>R\$ 1.344.366,24</b>		<b>R\$ 2.029.320,33</b>		<b>R\$ 2.714.274,43</b>		<b>R\$ 3.255.917,24</b>		<b>R\$ 3.368.332,86</b>



PROJEPAVI  
Roger André Werle  
Responsável Técnico  
CREA RS 221679

Contratante  
Prefeitura Municipal de Terra de Areia