

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL EUDÓCIO FERNANDES DA COSTA

TRECHO: ENTRE O ASFALTO EXISTENTE E O ACESSO AO CTG

ÁREA: 2.070,25m x 7,00m = 14.491,75m²

DATA: ABR/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
			%	%	%	%	%	%	%	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 140.571,11	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			17.571,39	17.571,39	17.571,39	17.571,39	17.571,39	17.571,39	17.571,39	17.571,39
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 616.590,11	-	30,00%	40,00%	30,00%				
			-	184.977,03	246.636,04	184.977,03	-	-	-	-
3	DRENAGEM	R\$ 288.305,09	70,00%	30,00%						
			201.813,56	86.491,53	-	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.075.733,49			5,00%	15,00%	30,00%	30,00%	15,00%	5,00%
			-	-	103.786,67	311.360,02	622.720,05	622.720,05	311.360,02	103.786,67
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 44.807,01								100,00%
			-	-	-	-	-	-	-	44.807,01
6	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	R\$ 124.300,88							50,00%	50,00%
			-	-	-	-	-	-	62.150,44	62.150,44
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 134.331,47							50,00%	50,00%
			-	-	-	-	-	-	67.165,74	67.165,74
TOTAL	R\$ 3.424.639,16	3.424.639,16	219.384,95	289.039,95	367.994,11	513.908,45	640.291,44	640.291,44	458.247,59	295.481,25
			6,41%	8,44%	10,75%	15,01%	18,70%	18,70%	13,38%	8,63%
			R\$ 219.384,95	R\$ 508.424,90	R\$ 876.419,01	R\$ 1.390.327,45	R\$ 2.030.618,89	R\$ 2.670.910,32	R\$ 3.129.157,91	R\$ 3.424.639,16
			6,41%	14,85%	25,59%	40,60%	59,29%	77,99%	91,37%	100,00%



PROJEP/AVI
Roger André Werle
Responsável Técnico
CREA RS 221679

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA