

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL EUDÓCIO FERNANDES DA COSTA
TRECHO: ENTRE O ASFALTO EXISTENTE E O ACESSO AO CTG
ÁREA: 2.070,25m x 7.000m = 14.491,75m²
DATA: ABR/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 140.571,11	12,50%	17.571,39	12,50%	17.571,39	12,50%	17.571,39	12,50%	17.571,39	12,50%	17.571,39	12,50%	17.571,39	12,50%	17.571,39	12,50%	17.571,39	
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 616.590,11	-	-	30,00%	184.977,03	40,00%	246.636,04	30,00%	184.977,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	DRENAGEM	R\$ 288.305,09	70,00%	201.813,56	30,00%	86.491,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.075.733,49	-	-	-	-	5,00%	103.786,67	15,00%	311.360,02	30,00%	622.720,05	30,00%	622.720,05	15,00%	311.360,02	5,00%	103.786,67	
5	SINALIZAÇÃO	R\$ 44.807,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	44.807,01	
6	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	R\$ 124.300,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	62.150,44	50,00%	62.150,44
7	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R\$ 134.331,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	67.165,74	50,00%	67.165,74	
TOTAL		R\$ 3.424.639,16	6,41%	219.384,95	8,44%	289.039,95	10,75%	367.994,11	15,01%	513.908,45	18,70%	640.291,44	18,70%	640.291,44	13,38%	458.247,59	8,63%	295.481,25	
			R\$ 219.384,95	R\$ 508.424,90	R\$ 876.419,01	R\$ 1.390.327,45	R\$ 2.030.618,89	R\$ 2.670.910,32	R\$ 3.129.157,91	R\$ 2.670.910,32	R\$ 59,29%	R\$ 2.670.910,32	R\$ 77,99%	R\$ 2.670.910,32	R\$ 91,37%	R\$ 3.129.157,91	R\$ 3.424.639,16	100,00%	



PROJETA
 Roger André Werle
 Responsável Técnico
 CREA RS 221679

CONTRATANTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA