



**Obra**  
**CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA**  
**GENERAL OSÓRIO**

**Bancos**  
**SINAPI - 05/2024 - Rio**  
**Grande do Sul**  
**SBC - 06/2024 - Rio**  
**Grande do Sul**

**B.D.I.**  
**Padrão - 20,34%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido**  
**nos preços unitário dos**  
**insumos de mão de obra, de**  
**acordo com as bases.**

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		1.070,92	1.070,92	
2	DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%	
		13.933,20	13.933,20	
3	TERRAPLANAGEM	100,00%	100,00%	
		932,58	932,58	
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	80,00%
		18.384,63	3.676,93	14.707,70

**VALOR TOTAL**                      **34.321,33**

Porcentagem	57,15%	42,85%
Custo	19.613,63	14.707,70
Porcentagem Acumulado	57,15%	100,00%
Custo Acumulado	19.613,63	34.321,33

ENG. ISRAEL DA COSTA DO AMARAL  
Responsável Técnico