



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090455-93/2023	0	Prefeitura Municipal de Terra de Areia	Pavimentação da rua Sebastião Neto (Quilombola)	Adequação de estradas vicinais

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVA	629.221,91	% Período:	17,97%	31,63%	20,29%	30,11%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.069,12	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.158,61	% Período:	16,00%	31,00%	22,00%	31,00%								
1.3.	TERRAPLENAGEM	10.939,50	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVA	492.044,70	% Período:	14,41%	38,14%	23,72%	23,72%								
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	51.666,40	% Período:	43,15%	18,95%	18,95%	18,95%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	14.366,92	% Período:				100,00%								
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	36.540,00	% Período:				100,00%								
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	10.436,66	% Período:				100,00%								
2.		-	% Período:												
3.		-	% Período:												
Total: R\$ 629.221,91															
Período:	%:		17,97%	31,63%	20,29%	30,11%									
	Repass:		-	-	-	-									
	Contrapartida:	113.047,75	199.042,42	127.662,09	189.469,65										
	Outros:	-	-	-	-										
Acumulado:	Investimento:	113.047,75	199.042,42	127.662,09	189.469,65										
	%:		17,97%	49,60%	69,89%	100,00%									
	Repass:		-	-	-	-									
	Contrapartida:	113.047,75	312.090,17	439.752,26	629.221,91										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	113.047,75	312.090,17	439.752,26	629.221,91										

Terra de Areia-RS
Local

quarta-feira, 25 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Reni Bazanella
CREA/CAU: 248.424
ART/RRT: 13837554